

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 22А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 09.06.21



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ульяновская 22А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>13^ч 9.06.2021</u>
Окончание промывки	<u>14^ч 9.06.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 ат/см</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 ат/см</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 09.06.21

