

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Машка д. 14/20

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Франчук*  
(ФИО, подпись)  
*Менделеев С.А.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Сид*  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.22г. в Заичево, Ер Зол кв - 23

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 17 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Машка д. 14/20

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>40</sup> 17.05.22
Окончание промывки	16 <sup>30</sup> 17.05.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоуправление»

*И.И. Франчук*  
(ФИО, подпись)  
*Менделеев С.А.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Сид*  
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.22г. в Заичево, Ер Зол кв 23