

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «24» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Советская д. 14


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 24.05.23 





АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «24» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Советская д. 14


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 24.05.23
Окончание промывки	16:00 25.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/сек <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/сек <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата: 24.05.2023 