

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«17» мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ленина д. 11/18

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

17.05.23 В. В. Ремонь - Ремонь А. В.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«17» мая 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплотребления здания

по адресу:

ул. Ленина д. 11/18

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8<sup>10</sup> 17.05.23

Окончание промывки

17<sup>00</sup> 17.05.23

Давление водопроводной воды

2,8 м/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6,8 м/см<sup>2</sup>

Система теплотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

17.05.23 В. В. Ремонь - Ремонь А. В.