

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 2 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Коммунальная д. 22Б

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинский Данил Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

2 августа Трудов — Трудов



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 02 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Коммунальная д. 22Б

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 13:00 02.08.23 |
| Окончание промывки | 17:00 03.08.23 |
| Давление водопроводной воды | 2,8 кг/см ² |
| Давление воды в системе отопления | 6,2 кг/см ² |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинский Данил Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

2 августа Трудов — Трудов

