

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 05 » июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с Кружинец ул. Затон д 131

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУ КП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



С.Г. Француски (ФИО, подпись)
Александрова С.П. (ФИО, подпись)
Нарутдинов У.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 05.07.2023 Ногоудей

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 05 » июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с Кружинец ул. Затон д 131

Гидравлическая промывка	800
Начало промывки	930
Окончание промывки	2,8 кг/см ²
Давление водопроводной воды	6 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУ КП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



С.Г. Француски (ФИО, подпись)
Александрова С.П. (ФИО, подпись)
Нарутдинов У.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 05.07.23 Ногоудей