

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«21» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 39

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях



Представитель ГУКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 21.07.23 ✓ Ульяновск

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«21» июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д/п 39

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9:00
Окончание промывки	11:00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях



Представитель ГУКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 21.07.23 ✓ Ульяновск