

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Г. Якимкин (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» Михайлов Е.Н. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» Торюев В.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.23 Чсаев Чсаева

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	810 10.05.23
Окончание промывки	945 11.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Г. Якимкин (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» Михайлов Е.Н. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» Торюев В.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.23 Чсаев Чсаева