

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«16» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Заверкина д. 9

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

16.06.23

Носкова Т.Б.



С.Г. Дамухеев С.Г.
(ФИО, подпись)
М.А. Мухоморова С.А.
(ФИО, подпись)
Мележенин Р.М.
(ФИО, подпись)

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«16» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Заверкина д. 9

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | <i>8:10 16.06.23</i> |
| Окончание промывки | <i>14:00 16.06.23</i> |
| Давление водопроводной воды | <i>2,8 кг/см²</i> |
| Давление воды в системе отопления | <i>6,2 кг/см²</i> |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

Мел

Носкова Т.Б. 16.06.23



С.Г. Дамухеев С.Г.
(ФИО, подпись)
М.А. Мухоморова С.А.
(ФИО, подпись)
Мележенин Р.М.
(ФИО, подпись)