

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 22 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Вешенская д. 21*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*С.Г. Французский*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*С.А. Шенников*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*В.Д. Горюнов*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*22.05.23* *Чусов* *Чусовиткина Л.В.*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 22 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Вешенская д. 21*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>13:50 22.05.23</i>
Окончание промывки	<i>15:50 23.05.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 МПа</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 МПа</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*С.Г. Французский*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*С.А. Шенников*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*В.Д. Горюнов*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*22.05.23* *Чусов* *Чусовиткина Л.В.*

