

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«12» 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону


по адресу: с. Криуши ул. Затон д 153

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И. Французский С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Феротова С.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 12.07.2023 Васильев Г.И.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«12» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криуши ул. Затон д 153

Гидравлическая промывка	15 00
Начало промывки	16 30
Окончание промывки	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И. Французский С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Феротова С.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 12.07.2023 Васильев Г.И.