

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «26» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. №51

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франчук (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Федотова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Нарутдинов И.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 26.07.23 ✓ Лукьянец А.И.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «26» июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. №51

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	1330
Окончание промывки	1500
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франчук (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Федотова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Нарутдинов И.Р. (ФИО, подпись)

Дата: 26.07.23 ✓ Лукьянец А.И.