

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Октябрьская д. 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Д.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Каминский Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.2023г. Молышев А.А.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Октябрьская д. 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

1055 30.06.23
1730 30.06.23
2,8 М/см²
6,2 М/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Д.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Каминский Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.2023г. Молышев А.А.

17