

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«10» Июл 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 26

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франсухин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Евг. Камышов Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Сурин С.В.
(ФИО, подпись)

Дата:

Сурин С.В.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«10» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 26

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14:55 10.07.23
Окончание промывки	16:30 11.07.23
Давление водопроводной воды	2,7 ат/см ²
Давление воды в системе отопления	6 ат/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.С. Франсухин С.С.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Камышов Роман Сергеевич
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Сурин С.В.
(ФИО, подпись)

Дата:

Сурин С.В. 10 Июл 2023