

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 16

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)



Дата: 18.05.23 ✓ Урсаев - Куцова Т.Е.

**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Волжская д. 16

Гидравлическая промывка	8:00 18.05.23
Начало промывки	10:35 19.05.23
Окончание промывки	2:17 м / см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6,2 м / см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)  
[Подпись] (ФИО, подпись)



Дата: 18.05.23 ✓ Урсаев - Куцова Т.Е.