

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «30» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 7

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франклин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Шумов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мезенцев В.М.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.08.2023

Кассир - Кассирова Е.А.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «30» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 7

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9 ¹⁰ 30.08.23
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 31.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франклин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Шумов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мезенцев В.М.
(ФИО, подпись)

Дата: 30.08.2023

Кассир - Кассирова Е.А.

