

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 15 » 08 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 3*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*С.Г. Француз* (ФИО, подпись)  
*М.А. Ульянова* (ФИО, подпись)  
*М.А. Ульянова* (ФИО, подпись)

Дата: 15.08.2023.

*Анакьева Е.Т.*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 15 » 08 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 3*

Гидравлическая промывка	<i>810 15.08.23</i>
Начало промывки	<i>15:00 16.08.23</i>
Окончание промывки	<i>2:08 км/см<sup>2</sup></i>
Давление водопроводной воды	<i>6,2 км/см<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*С.Г. Француз* (ФИО, подпись)  
*М.А. Ульянова* (ФИО, подпись)  
*М.А. Ульянова* (ФИО, подпись)

Дата: 15.8.2023.

*Анакьева Е.Т.*