

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«10» 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. 23

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Францкин
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С. А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И. Р. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 10.08.2021г

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«10» 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. 23

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

9:30

Окончание промывки

10:30

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление водо-воздушной смеси

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Францкин
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С. А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И. Р. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 10.08.2021г