

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 30 » 07 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Затон д 146

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.
Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.П. Франгушев
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Х. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 30.07.2021г.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 30 » 07 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криуши ул. Затон д 146

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	1400
Окончание промывки	1530
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.П. Франгушев
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Х. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 30.07.2021г.