

АКТ № 14
На выполнение гидравлической промывки

«10» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Менеджер по котельным ПЧ р.п. Старая Майма п. Октябрьский Миронов В.В. [подпись]

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель»

Совалева В.И.

Ф.И.О.

[подпись]
подпись

АКТ № 14

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«10» июня 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина ИВ
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 3

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Менеджер по котельным ПЧ р.п. Старая Майма п. Октябрьский Миронов В.В. [подпись]

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель»

Совалева В.И.

Ф.И.О.

[подпись]
подпись