

АКТ № 16
На выполнение гидравлической промывки

«14» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ООО «ЖилДом»
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

мастер по котельным ПЧ р.п. Старая Майна п. Октябрьский Мещеряков В.В.

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» _____

Данилов С.Г.
Ф.И.О.

подпись

АКТ № 16
На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«14» июня 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ООО «ЖилДом»
(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6

Произведена опрессовка:

эlevatorного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

мастер по котельным ПЧ р.п. Старая Майна п. Октябрьский Мещеряков В.В.

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» _____

Данилов С.Г.
Ф.И.О.

подпись