

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«22» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

22.06.21г Заинурдинов кв.5



(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«22» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 10

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

22.06.21г Заинурдинов кв.5



(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)