

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 18 А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.21 Я. И. Яковлев д. 18 А

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 18 А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды


Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

15.06.21 Я. И. Яковлев д. 18 А