

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«29» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ленина д. 6А.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давл. ния в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

29.06.21 в Дмф

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«29» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ленина д. 6А.

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды


Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата:

29.06.21 в Дмф