

**АКТ №**  
**на выполнение опрессовки на прочность и плотность.**

г. Новоульяновск

« 26 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 8

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)  
С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 26.05.21 Зимин 26.19



**АКТ №**  
**на выполнение гидравлической промывки**

г. Новоульяновск

« 26 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Комсомольская 8

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8<sup>00</sup> 26.05.2021

Окончание промывки

10<sup>30</sup> 26.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)  
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 26.05.21 Зимин 26.19

