

Форм 1030

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 11 » июня 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 35

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Handwritten signatures and stamps of the representatives.

Дата: 11.06.21г

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 11 » июня 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Волжская д. 35

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Handwritten signatures and stamps of the representatives.

Дата: 11.06.21г