

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 31 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*Мира 8*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

*31.05.21 г. кв. 2 с/п*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 31 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*Мира 8*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>10<sup>00</sup> 31.05.2021</i>
Окончание промывки	<i>13<sup>40</sup> 31.05.2021</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 ат/см</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6 ат/см</i>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

*31.05.21 г. кв. 2 с/п*

