

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 20А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов



Дата: 09.06.21 ✓ Каси / Ксв Б

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Ульяновская 20А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

14:00 9.06.2021
15:30 9.06.2021
2,7 м/с
6 м/с

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов



Дата: 09.06.21 ✓ Каси / Ксв Б