

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 10 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 28

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

10.06.21

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 10 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ульяновская 28

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

10.06.21