

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Октябрьская 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.



Дата: 04.06.2021 Шокарев В.А. Л.В. кв 27

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Октябрьская 3

Гидравлическая промывка	8ч 4.06.2021
Начало промывки	10ч 4.06.2021
Окончание промывки	28м/с
Давление водопроводной воды	6м/с
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.



Дата: 04.06.2021 Шокарев В.А. Л.В. кв 27