

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 21/28

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Асташич А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 12.05.2021 г. Жулицкая К.К.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Ульяновская 21/28


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ⁴⁰ 12.05.2021
Окончание промывки	15 ⁴⁰ 12.05.2021
Давление водопроводной воды	2,7 м/сг
Давление воды в системе отопления	6 м/сг

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Асташич А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 12.05.2021 г. Жулицкая К.К.