

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«28» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мещеряков 2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давл. зния в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.И. Французен С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Давыдов С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.21. *С.И. Французен С.И.* *С.А. Давыдов С.А.*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«28» 06 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мещеряков 2

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Дезаэрация водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.И. Французен С.И.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Давыдов С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.21. *С.И. Французен С.И.*