

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«07» июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Завок д №31

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Козубец (ФИО, подпись)

Дата: 07.07.2022 г.



АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«07» июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Завок д №31

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	11:00
Окончание промывки	12:30
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Козубец (ФИО, подпись)

Дата: 07.07.2022 г.

