

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» июля 2022г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Замок д. №53

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Францук
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

У.Р. Карутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.2022

Александр Александрович

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«27» июля 2022г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Криуши ул. Замок д. №53

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	14 00
Окончание промывки	15 30
Давление водопроводной воды	2,5 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.А. Францук
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

У.Р. Карутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.2022

Александр Александрович