

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«08» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Восточная д. 15

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«08» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Восточная д. 15

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁵ 08. 06. 22
Окончание промывки	10 ⁴⁰ 08. 06. 22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

