

49и6

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«28» 06. 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 11

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Францис С.О.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. инженер
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.22 Демешкин Д.И.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» 06. 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мира 11

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 ¹⁰ 28.06.22
Окончание промывки	16 ¹⁵ 28.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Францис С.О.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.И. инженер
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Раскат
(ФИО, подпись)

Дата: 28.06.22 Демешкин Д.И.