

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 19 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мухоморова д. 21

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

19.08.22

[Signature] Астафьев А.Н.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 19 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Мухоморова д. 21

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13¹⁰ 19.08.22

Окончание промывки

15⁰⁰ 19.08.22

Давление водопроводной воды

2,8 м/см²

Давление воды в системе отопления

6 м/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

19.08.22

[Signature] Астафьев А.Н.