

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ленина д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

15.08.22 ✓ @и мз - 24 кв

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ленина д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 15 15.08.22
Окончание промывки	16 50 15.08.22
Давление водопроводной воды	27 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

15.08.22 ✓ @и мз - 24 кв