

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Революционная д. 13

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Яммушев
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Мухоморова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.А. Сидорова
(ФИО, подпись)

Дата:

03.08.2022.

Сидорова

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Революционная д. 13

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8¹⁰ 03.08.22

Окончание промывки

10 03.08.22

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Яммушев
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.А. Мухоморова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.А. Сидорова
(ФИО, подпись)

Дата:

03.08.2022.

Сидорова