

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 20А

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И. Французский
(ФИО, подпись)

Иванов И.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

01.08.22 в Поцш

Поцш

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 01 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 20А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 ⁰⁰ 01.08.22
Окончание промывки	16 ¹⁰ 01.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И. Французский
(ФИО, подпись)

Иванов И.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

01.08.22 в Поцш

Поцш