

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«10» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 20/13

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 10.08.22 ✓ Шамшур Шамшикина Т.С.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«10» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 20/13

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ¹⁵ 10.08.22
Окончание промывки	15 ¹⁰ 10.08.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 10.08.22 ✓ Шамшур Шамшикина Т.С.