

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 20 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 5

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.С. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Леонов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Леонов
(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.22

Леонов С.А.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 20 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 5

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 20.05.22
Окончание промывки	9:45 20.05.22
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.С. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Леонов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Леонов
(ФИО, подпись)

Дата: 20.05.22

Леонов С.А.

