

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«04» 04 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 22*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*С. Г. Браункин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*3.11.04.23*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«04» 04 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 22*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>17.04.23</i>
Окончание промывки	<i>18.04.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 МПа</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 МПа</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*С. Г. Браункин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*3.11.04.23*

