

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщика д. 20 А.

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давл. зния в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21г.

[Подписи]

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальщика д. 20 А.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	
Окончание промывки	
Дезаэрация водопроводной воды	
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 25.06.21г.

[Подписи]