

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Миря 11

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мележенин В.И.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мележенин В.И.  
(ФИО, подпись)

Дата: 07.06.23 Мель- Логешкова



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Миря 11

Гидравлическая промывка	815 07.06.23
Начало промывки	10:40 08.06.23
Окончание промывки	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6,2 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Мележенин В.И.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мележенин В.И.  
(ФИО, подпись)

Дата: 07.06.23 Мель- Логешкова



205