

## Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания (помещений)\*

«11» апреля 2023 г.

Настоящий Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния здания: АНО «Центр ТСЖ»

(наименование учреждения)

расположенного по адресу: город Ульяновск, ул Радищева, д.145

Комиссия учреждения назначена распоряжением/приказом руководителя № 3 от «03» марта 2023 г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Васильев Виктор Анатольевич-директор АНО «Центр ТСЖ»

(Ф.И.О.)

(должность)

Члены комиссии<sup>1</sup>:

Ротнов Евгений Иванович – инженер теплотехник АНО «Центр ТСЖ»

(Ф.И.О.)

(должность)

Балыкшов Николай Александрович – главный энергетик АНО «Центр ТСЖ»

(Ф.И.О.)

(должность)

Петрянкина Елена Ивановна – директор ООО «Сервиском- Век»

(Ф.И.О.)

(должность)

Леучев Владимир Николаевич –инженер по ГИБ АНО «Центр ТСЖ»

(Ф.И.О.)

(должность)

Бобкова Людмила Николаевна — собственник кв. № 116

(Ф.И.О.)

(должность)

<sup>1</sup> - - рекомендовано привлекать технический персонал, специалистов Администрации МО, заведующих отделениями/корпусами Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

**I. Общие сведения:**

1. Назначение здания Жилой дом \_\_\_\_\_
2. Год постройки 2006 \_\_\_\_\_
3. Год и вид последнего ремонта: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(капитальный, текущий, иное)
4. Год ввода в эксплуатацию 2006 \_\_\_\_\_
5. Материал стен кирпич \_\_\_\_\_
6. Вид и тип фундамента сваи ж/б \_\_\_\_\_
7. Вид и тип кровли мягкая \_\_\_\_\_
8. Число этажей 10 \_\_\_\_\_
9. Количество лифтов 3 \_\_\_\_\_
10. Общая площадь здания 9531,64 \_\_\_\_\_
11. Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)  
Да \_\_\_\_\_
12. Наличие чердака (технического чердака)  
Да \_\_\_\_\_
13. Наличие цокольного этажа Нет \_\_\_\_\_
15. Принадлежность к памятнику архитектуры  
Нет \_\_\_\_\_
16. Наличие в штате специализированного технического персонала (электрик, с квалификационной группой допуска не ниже 3, слесарь-сантехник) Да \_\_\_\_\_

**II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования, состояния помещений:**

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний/осенний осмотр		
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>						
	Кровля	кв.м.			Ремонт не требуется		
	кровельное покрытие	кв.м.			Ремонт не требуется		
	свесы	пог.м.			Ремонт не требуется		
	желоба	пог.м.			Ремонт не требуется		
	защитные ограждения	пог.м.			Ремонт не требуется		
	<b>Крыша</b>						
	стропильная система	пог.м.			Ремонт не требуется		
	мауэрлат	пог.м.			Ремонт не требуется		
	выходы на чердак	шт.			Ремонт не требуется		
	чердачные продухи	кв.м.			Ремонт не требуется		
	слуховые окна	кв.м.			Ремонт не требуется		
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.			Ремонт не требуется		
	наружный водосток	пог.м.			Ремонт не требуется		

	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.			Ремонт не требуется	
2	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>					
	Фундаменты	кв.м.			Ремонт не требуется	
	цоколь	кв.м.			Ремонт не требуется	
	отмостка	кв.м.		Частичный ремонт	Ремонт требуется	
	приямки	шт.			Ремонт не требуется	
	крыльца	шт.			Ремонт не требуется	
	Наружные стены	кв.м.		Частичный ремонт	Ремонт требуется	
	Колонны и столбы	шт.			Ремонт не требуется	
	Фасад	кв.м.			Ремонт не требуется	
	архитектурная отделка	кв.м.			Ремонт не требуется	
	плиты балконов и лоджий	шт.			Ремонт не требуется	
	ограждение балконов и лоджий	пог.м.			Ремонт не требуется	
	подъездные козырьки	шт.			Ремонт не требуется	
	межпанельные швы	пог.м.			Ремонт не требуется	
	пожарные лестницы	пог.м.			Ремонт не требуется	
	эркеры	кв.м.			Ремонт не требуется	
	Проемы	кв.м.			Ремонт не требуется	
дверные заполнения	шт.			Ремонт требуется		
оконные заполнения	шт.			Ремонт не требуется		
подвальные окна	шт.			Ремонт не требуется		
таблички (адресные, классы энергоэффективности)	шт.			Ремонт не требуется		
3	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>					
	Перекрытия	пог.м.			Ремонт не требуется	
	междуэтажные	кв.м.			Ремонт не требуется	
	подвальные	кв.м.			Ремонт не требуется	
	чердачные	кв.м.			Ремонт не требуется	
Внутренние стены	кв.м.		Косметический ремонт первых этажей	Ремонт требуется		

	Балки (ригели) перекрытий и покрытий	пог.м.			Ремонт не требуется	
	Лестницы	кв.м.			Ремонт не требуется	
	Гамбурные двери	шт.			Ремонт не требуется	
	Остекление	кв.м.			Ремонт не требуется	
	Внутренний водосток	пог.м.			Ремонт не требуется	
	Почтовые ящики	шт.			Ремонт не требуется	
4	<b>Печи, очаги</b>					
	Печи	шт.			Ремонт не требуется	
	Кухонные очаги	шт.			Ремонт не требуется	
5	<b>Центральное отопление</b>					
	отопительные приборы	шт.			Ремонт не требуется	
	горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
	вертикальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
	задвижки	шт.			Ремонт не требуется	
	прочая запорная арматура	шт.		Замена кранов вентилей в подвале (1, 2 подъезд)	Требуется замена	
	тепловые пункты	шт.			Ремонт не требуется	
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м			Ремонт не требуется	
приборы учета	шт.			Ремонт не требуется		
6	<b>Погодозависимая автоматика</b>					
	- насосы	шт.			Ремонт не требуется	
	- измерительные приборы	шт.			Ремонт не требуется	
	- запорная арматура	шт.			Ремонт не требуется	
	- дополнительное оборудование	шт.			Ремонт не требуется	
	<b>Горячее водоснабжение</b>					
	горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
вертикальные трубопроводы	пог. м		Замена стояков 1,2	Ремонт не требуется		

				ПОДЪЕЗДЫ	
	задвижки	шт.			Ремонт не требуется
	прочая запорная арматура	шт.			Ремонт не требуется
	приборы учета	шт.			Ремонт не требуется
	<b>Холодное водоснабжение</b>				
7	горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется
	вертикальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется
	задвижки	шт.			Ремонт не требуется
	прочая запорная арматура	шт.			Ремонт не требуется
	приборы учета	шт.			Ремонт не требуется
	<b>Система водоотведения (канализация)</b>				
8	горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется
	вертикальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется
	ливневая канализация	пог. м.			Ремонт не требуется
9	<b>Наличие транзитных трасс</b>	пог. м			Ремонт не требуется
10	<b>Повысительные насосы</b>	шт.		Замена обвязки насосной станции в подвале	Ремонт требуется
	<b>Электрооборудование</b>				
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.			Ремонт не требуется
11	щит распределительный этажный	шт.			Ремонт не требуется
	светильники	шт.			Ремонт не требуется
	выключатели	шт.			Ремонт не требуется
	розетки	шт.			Ремонт не требуется
	приборы учета	шт.			Ремонт не требуется

**III. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Выводы и принятые решения</b>	<b>Периодичность проведения</b>
1	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов			По графику
2	Промывка и гидравлические испытания системы отопления			По графику
3	Периодические освидетельствования лифтового оборудования			По графику
4	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	-		
5	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	-		
6	Проведение строительно-технической экспертизы	-		

### Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и инженерных систем;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

### Члены комиссии:

Инженер теплотехник АНО «Центр ТСЖ» - Ротнов Е.И.

(должность) (фамилия, инициалы)

Главный энергетик АНО «Центр ТСЖ» - Балькшов Н.А.

(должность) (фамилия, инициалы)

Директор ООО «Сервиском-Век» - Петрянкина Е.И.

(должность) (фамилия, инициалы)

Инженер по ППБ – Леучев В.Н.

(должность) (фамилия, инициалы)

Бобкова Л.Н. - собственник кв. № 116

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии – директор АНО «Центр ТСЖ» - Васищев В.А.

(должность) (фамилия, инициалы)

«11» апреля 2022г.

\*- в случае, если организация/учреждение состоит из нескольких отдельных зданий/корпусов, акты весеннего/осеннего осмотра, дефектные ведомости, сметы, планы-графики подготовки здания/сооружения к отопительному периоду составляются отдельно на каждое здание/корпус.