

# АКТ

## весеннего осмотра жилого дома

« 27 » марта 2023 г.

Дом № 80 по проспекту Созидателей  
Заволжского района, города Ульяновска

### Общие сведения по строению

1. Год постройки - 1993 год
2. Материал стен - ж/б панели
3. Число этажей — 10 этажей
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) - техподполье
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) - имеется
6. Количество подъездов - 3 подъезда
7. Количество квартир - 299 квартир
8. Общая площадь (кв.м) - 16512,6 кв.м
9. Количество лифтов — 3 шт.
10. Количество мусоропроводов — 3 шт.
11. Оборудовано ПЗУ — 3 шт.

### Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя председателя Директора ООО «ГК «РЭС» Фатьянова Д.А.

Главного инженера Зарубаевой Т.Н.

Техника 2 категории Литвиновой Н.А.

председателя совета дома Лисина Н.В.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

### Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер	плановый период выполнения работ
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>				
1.	Фундамент ленточный б/бетон, свайный	нормативно тех. состояние		
2.	Двери металлические, запоры	в работоспособном состоянии		
3.	Окна, продуха	нормативно техническом состоянии		
4.	Транзитные инженерные сети	нет		
5.	Розлив ц.о.	в работоспособном состоянии		
	Розлив ХВС	в работоспособном состоянии		

	Канализация	в работоспособном состоянии		
	Розлив ГВС	в работоспособном состоянии		
	Электрощитовая ВРУ	в работоспособном состоянии		
6.	Влажность Затоплённость	не выявлено		
7.	Элеваторный узел Тепловой узел	в работоспособном состоянии		
8.	Инженерные ввода через фундамент	в удовлетворительном состоянии		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	в работоспособном состоянии		
10	Утепление инженерных сетей и перекрытий	в удовлетворительном состоянии		
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)				
1	ХВС	в работоспособном состоянии 2 шт		
2	ГВС	в работоспособном состоянии 2 шт		
3	Отопление	в работоспособном состоянии 2 шт		
4	Электроснабжения	в работоспособном состоянии 3 шт		
<b>СТЕНЫ</b>				
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупногабаритные блоки	в удовлетворительном состоянии		
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые	в удовлетворительном состоянии		
3.	Лоджии, балконы Ограждение	удовлетворительно		
4.	Штукатурка	в удовлетворительном состоянии		
5.	Покраска, побелка	в удовлетворительном состоянии		
6	Навесы, входы в подъезд	в удовлетворительном состоянии		
7	Стены машинных отделений	в удовлетворительном состоянии		
8	Парапеты	в удовлетворительном состоянии		
9	Отмостка	в удовлетворительном состоянии		
10	Цоколь	удовлетворительно		

11	Молния защита	в работоспособном состоянии		
12.	Естественная вентиляция	удовлетворительно		
<b>ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ</b>				
1	Розлив Ц.О. Розлив ГВС	удовлетворительно удовлетворительно		
2	Состояние ливневой канализации	удовлетворительно		
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>				
1.	<u>ж/б пустотные</u> , ребристые сплошные, монолитные ж/б	нормативно-техническое состояние		
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>				
1.	<u>Ж/б панельные</u> ,	в удовлетворительном состоянии		
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>				
1.	<u>Ж/бетонные марши</u> ,	в удовлетворительном состоянии		
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>				
1.	<u>Рулонное покрытие</u> и примыкание из листовой стали, карнизы, выхода на кровлю покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК, Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	в исправном состоянии          в работо-способном состоянии		
<b>ПОЛЫ</b>				
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка,	удовлетворительно		
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>				
1.	В л/клетках В техподвалах	в удовлетворительном состоянии в удовлетворительном состоянии		
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>				
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	в удовлетворительном состоянии		
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>				
1.	Качели, горки бельевые стойки	удовлетворительно		
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>				
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам	удовлетворительно удовлетворительно		

деревья,  
кустарники

удовлетворительно  
удовлетворительно

### Выводы и предложения

Дом находится в удовлетворительном состоянии

Подписи: Директор ООО «ГК «РЭС» \_\_\_\_\_ Д.А.Фатьянов

Главный инженер \_\_\_\_\_ Т.Н.Зарубаева

Техник 2 категории \_\_\_\_\_ Н.А.Литвинова

Представитель совета дома \_\_\_\_\_ Н.В.Лисина