

**АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

"24" августа 2023 г.

Дом № или строение (корпус) 3

ул.(пер., пр., б-р) Королева

Город, село:

Димитровград, Ульяновская область

Вид управления

Управляющая (обслуживающая) организация: ООО "УК Соцгород"

Общие сведения по строению

- 1 Год постройки 1971
- 2 Материал стен блок
- 3 Число этажей 5
- 4 Наличие **подвала** (техподвал, подполье)
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
- 6 Количество подъездов 4
- 7 Количество квартир 70
- 8 Общая площадь (кв.м.) 3472,4
- 9 Количество лифтов нет
- 10 Количество мусоропроводов - нет
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками - нет

- 12 Оборудовано домофонами - да (3) код.замок 1
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах - нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя: Директора Пахомова Е.В.

Начальника ПТО: Филоненко И.Г., Инженера ПТО: Бурмистрова И.Ю.

инженера-куратора Дубинина С.С.

в присутствии Председателя Совета дома Хайуллиной Е.С.

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание деффекта и причин его возник-я с указанием объема и места деффекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	уд.состояние	
2	Окна		
3	Ограждения		
4	Приямки		
5	Двери металл-е		
6	Двери дерев-е	уд.состояние	

7	Входы в подвал, запорные устр-ва	закрыто
8	Пристрой	нет
9	Влажность	нет
10	Затопленность	нет
11	Электропроводка, светильники	уд.состояние
ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)		
1	Фундамент	разрушений не обнаружено
2	Стены	
3	Входы в подвал	закрыто
4	Двери металл-е	уд.состояние
5	Двери дерев-е	уд.состояние
6	Запоры	закрыто
7	Пристрой	
8	Окна	
9	Продуха	
10	Инж-е системы	уд.состояние
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	уд.состояние
12	Влажность стен и перекрытий	нет
13	Затопленность	нет
14	Элеваторный узел	
15	Вентиляция естественная	естественная
16	Утепление инж-х систем	уд.состояние
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)		
1	ХВС	1
2	ГВС	1
3	Отопление	1
4	Газоснабжение	
5	Электроснабж-е	1
СТЕНЫ И ФАСАДЫ		
1	Щитовые	
2	Рубл-е из брёвен	
3	Рубл-е из брусьев	
4	Каркасно-засыпные	
5	Кирпичные	
6	Панельные	
7	Крупноразм. блоки	волосковые трещины
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	не выявлено

9	Лоджии	нет
10	Балконы	56 шт уд.состояние
11	Ограждение	
12	Пристр-е лоджии	
13	Пристр-е погреба	23кв
14	Штукатурка	осыпание
15	Покраска	отсл.покрасочного слоя
16	Побелка	отсутствует
17	Трещины в стенах	над козырьком 2под-да
18	Навесы	
19	Входные козырьки	уд.состояние
20	Крыльцо	уд.состояние
21	Карнизы	
22	Парапеты	разрушений не обнаружено
23	Отмостка	имеются трещины
24	Цоколь	разрушение штукатурного, покрасочного слоя
ПЕРЕКРЫТИЯ		
1	Ж/бетонные	уд.состояние
2	Деревянные	
ЛЕСТНИЦЫ		
1	Ж/б марши	уд.состояние
2	Деревянные	
3	Ограждения перил	уд.состояние
4	Эвак-е лестницы	
КРЫШИ-КРОВЛИ		
1	Мягкая	разрушений не обнаружено
2	Из шифера	
3	Металлопрофили	
4	Металлические	
5	Ондулин	
6	Водосточ-е трубы	разрушений не обнаружено
7	Воронки	
8	Парапеты	разрушений не обнаружено
9	Карнизы	
10	Ограждение	
11	Люки, выходы на кровлю	закрыто
12	ДВК	уд.состояние
13	ВК	уд.состояние
14	Вентиляционные шахты	уд.состояние
15	Слуховые окна чердака	нет
16	Козырек над лоджиями/балк-ми	уд.состояние

ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1	Бетонные	уд.состояние	
2	Керам-я плитка		
3	Дощатые		
4	ДСП		
5	ДВП		
6	Линолеум		

ОКНА, ДВЕРИ

1	В л/клетках	уд.состояние	
---	-------------	--------------	--

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1	Покраска	отсл. покрасочного слоя	
2	Побелка	отслоение штукатур. слоя	
3	Двери входа	уд.состояние	
4	Двери на чердак (кровлю)	закрыто	

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1	Качели	нет	
2	Горки	нет	
3	Бельевые стойки	нет	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооруж-я и иные	нет	

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Подъездные дороги	разрушение асфальтного покрытия	
2	Подходы к подъездам	разрушение асфальтного покрытия	
3	Тротуары	отсутствуют	
4	Деревья	имеются	
5	Кустарники	имеются	
6	Ограждения	отсутствуют	
7	Эл-ты освещения	уд.состояние	

Выводы и предложения комиссии:

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2023-2024г.

Подписи:

/ Председатель комиссии: Пахомов Е.В. *пахом*

Члены комиссии: Филоненко И.Г. *филон* Бурмистров И.Ю. *бур*

Дубинина С.С. *дуб*

Председатель совета дома: _____ Хайруллова Е.С.

инженер-куратор И. Вурманова С.П.
Хайруллова Е.С.