

**АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«11» 03 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 96
ул.(пер., пр., б-р) 50 лет Октября
Город, село Димитровград район Мелекесский Ульяновская область
Вид управления Управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО УК «Димитровград»

Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1961
2. Материал стен : кирпич
3. Число этажей: 3
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье): подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат на чердаке) чердак
6. Количество подъездов: 3
- 7.Количество квартир: 36
- 8.Общая площадь (кв.м): 1063,53
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: не имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальника ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю.; Епифановой О.А., инженера-куратора Гурьянчевой Т.В.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	Видимых поврежд.нет	
2	Окна		
3	Ограждения		
4	Приямки		
5	Двери металлические		
6	Двери деревянные	Удовл.	
7	Входы в подвал, запорные устройства	Удовл.	
8	Пристрой		

9	Влажность		
10	Затопленность		
11	Электропроводка, светильники		
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент		
2.	Стены		
3.	Входы в подвал		
4.	Двери металлические		
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры		
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха		
10.	Инженерные системы		
11.	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети		
12.	Влажность стен и перекрытий		
13.	Затопленность		
14.	Элеваторный узел		
15.	Вентиляция естественная		
16.	Утепление инж-х систем		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС		
2.	ГВС		
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	1	
СТЕНЫ И ФАСАДЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупногабаритные блоки	Удовлетв.	
2.	рубленые из брёвен	-----	
3.	Рубленые из брусьев	-----	
4.	Каркасно-засыпанные	-----	
5.	Кирпичные	Удовл.	
6.	Панельные	-----	
7.	Крупногабаритные блоки		
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.		
9.	Лоджии		
10.	Балконы	12 шт местами имеются частичное разрушение цементной стяжки.	
11.	Ограждение	-----	
12.	Пристроенные лоджии	Отсут	
13.	Пристроенные погреба	Отсут	
14.	Штукатурка	-----	

15.	Покраска	-----	Ремонт в 2022 Ремонт в 2022
16	Побелка	-----	
17	Трещины в стенах	-----	
18	Навесы	Отсут	
19	Входные козырьки	Удовлетв.	
20	Крыльцо	Удовл	
21	Карнизы	Отсут	
22	Парапеты	Удовл	
23	Отмостка	Удовл.	
24	Цоколь	неудовлетв.	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	Ж/бетонные	Удовл	
2.	Деревянные	-----	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши	Удовлетв.	
2	Деревянные	-----	
3	Ограждение перил	имеются	
4	Эвакуационные лестницы	Отсут	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая		
2	Шиферная	-----	
3	Металлопрофили	удовлетворительно	
4	Металлические	-----	
5	Ондулин	-----	
6	Водосточные трубы	-----	
7	Воронки	-----	
8	Парапеты	Удовл	
9	Карнизы	-----	
10	Ограждение	-----	
11	Люки, выходы на кровлю	Удовл-но	
12	ДВК	-----	
13	ВК	В раб состоянии	
14	Вентиляционные шахты	Удовл	
15	Слуховые окна чердака	-----	
16	Козырек над лоджиями/балконами	Соотв.норме	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	удовлет	
2	Напольная плитка	удовлет	
3	Дощатые	-----	
4	ДСП	-----	
5	ДВП	-----	
6	Линолеум	-----	
7	Плитка ПВХ	-----	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В л/клетках	Удовлетв.	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска	неудовлетворительно	Требуется ремонт подъездов
2	Побелка	неудовлетворительно	
3	Двери входа		

4	Двери на чердак (кровлю)	Удовлет-но	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели	нет	
2	Горки	нет	
3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооружения и иные	отсут	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги	удовлетворит	
2	Подходы к подъездам	удовл	
3	Тротуары	удовл	
4	Деревья	Имеются	
5	Кустарники	Имеются	
6	Ограждения	Удовлетв.	
7	Эл-ты освещения	уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. _____

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. _____

Епифанова О.А. _____

Гурьянчева Т.В. _____

Председатель совета дома _____