

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«11 марта 2024 г.

Дом № или строение (корпус) _____ 19 _____ ул.
(пер., пр., б-р) _____ бр.Пензенский _____
Город, село _____ г.Ульяновск _____ район _____ Ульяновская область
Вид управления _____
Управляющая(обслуживающая)организация _____ ООО«УО Жилстройсервис» _____

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____ 1990 _____
2. Материал стен _____ панели _____
3. Число этажей _____ 9 _____
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал _____ есть _____
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) _____ есть _____
6. Количество подъездов _____ 5 _____
- 7.Количество квартир _____ 181 _____
- 8.Общая площадь (кв.м) _____ 9651,06 _____
- 9.Количество лифтов _____ 5 _____
- 10.Количество мусоропроводов _____ 5 _____
- 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления - системы нет
- 12.Оборудовано ПЗУ _____ 5под _____
- 13.Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя:гл.инженера ООО «УО Жилстройсервис» Силантьева Е.С

и членов комиссии (представителей собственников) _____

Инженера участка №7 Башилова А.Н.

Мастера участка №7 Чичаевой Р.Г.

Председателя совета МКД Пушкаревой Г.М..
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
2.	Хозсарай Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети		
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены	В работоспособном состоянии	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	В работоспособном состоянии	
3.	Окна, продухи	В работоспособном состоянии	
4.	Инженерные сети		
5.	Ц.О. ГВС Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	В работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно- работоспособном состоянии В ограниченно- работоспособном состоянии	Треб. кап. рем., замена сборок ф32-10шт, ф20-20шт Треб. кап. рем. Замена узла ввода -3 задвижки ф80 замена сборки ф20-10 шт, замена сборки ф32-10шт треб. кап.ремонт замена трубы ф100-30п/м треб. кап. ремонт
6.	Влажность Затопленность		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Приточно-вытяжная вентиляция		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В работоспособном состоянии	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС	2	
3.	Отопление	2	
4.	Газоснабжение	-	
5.	Электроснабжения	4	
6.	Автоматизированная система погодного регулирования и электронный ТРЖ	1	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые	В ограниченно-работоспособном состоянии	Треб. капит. фасада 42,17,178,47,141,113,15 2,99,107,155
3.	Лоджии, балконы, козырьки Ограждение	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба		
5.	Кирпичные пилоны		
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка	В ограниченно-работоспособном состоянии	Восстановить облицовочную плитку фасада под. №5 тех.этаж
8.	Стянуты стены металлическими обоями		
9.	Трещины в стенах, пилонах		
10.	Навесы, входы в подъезд	В работоспособном состоянии	
11.	Стены машинных отделений	В работоспособном состоянии	Треб. текущий ремонт под. №,4
12.	Карнизы, парапеты		
13.	Отмостка	В ограниченно-работоспособном состоянии	
14.	Цоколь	В работоспособном состоянии	
15.	Вытяжная вентиляция	В работоспособном состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные,	В работоспособном состоянии	

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	деревянные оштукатуренные		
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В работоспособном состоянии	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В работоспособном состоянии	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Молнезащита	В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	В работоспособном состоянии	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери, вход в подъезд двери на техэтаж на кровлю мусорокамеры, мусоропровод подъездное отопление подъездное освещение почтовые ящики	В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт под № 4 под. №3,5 замена дверей Требуется замена деревянных дверей на металлические под. №1-5 восстановить водоснабжение, водоотведение под. №1-5
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи иные сооружения	В работоспособном состоянии	<u>Требуется покраска, завоз песка</u>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В ограниченно-работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	Требуется кап. ремонт подходов к подъезду, тротуары, расширение проезжей части, с заменой бордюрного камня требуется обрезка кустов
Выводы и предложения комиссии:			
<u>Требуется капитальный ремонт: ЦО, розлива ГВС, ХВС, электрощитовой, канализации, ремонт фасада, ремонт отмосток, лифтового оборудования</u>			
<u>Текущий ремонт: ГВС замена сборок ф32-10шт, ф20-20шт, ХВС Замена узла ввода -3 задвижки ф80 замена сборки ф20-10 шт, ф32-10шт, замена трубы ф100-30 п/м, текущий ремонт подъезда №4, ремонт межпанельных швов 42,17,178,47,141,113,152,99,107,155 заменить двери выход на чердак на металлические в под. №1-5, восстановить водоснабжение, водоотведение в мусорокамерах с 1-5 подъезды, Восстановить облицовочную плитку фасада под. №5 тех. этаж</u>			

Выводы и предложения комиссии:


Требуется капитальный ремонт: ЦО, розлива ГВС, ХВС, электрощитовой, канализации, ремонт фасада, ремонт отмосток, лифтового оборудования

Текущий ремонт: ГВС замена сборок ф32-10шт, ф20-20шт, ХВС Замена узла ввода -3 задвижки ф80 замена сборки ф20-10 шт, ф32-10шт, замена трубы ф100-30 п/м, текущий ремонт подъезда №4, ремонт межпанельных швов 42,17,178,47,141,113,152,99,107,155 заменить двери выход на чердак на металлические в под. №1-5, восстановить водоснабжение, водоотведение в мусорокамерах с 1-5 подъезды, Восстановить облицовочную плитку фасада под. №5 тех. этаж

Благоустройство: требуется капитальный ремонт проезжей части с заменой бордюрного камня, ремонт тротуаров, подходов к подъезду, к мусорокамерам, покраска МАФ, завоз песка, обрезка кустов согласно протокола голосования собственников.

Председатель комиссии: Силантьев Е.С. 

Члены комиссии: Башилов А.Н. 

Чичаева Р.Г. 

Председатель совета МКД Пушкарева Г.М. 